

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INFRAESTRUTURA CASAS INNOVA



Item	TRECHO	1 mês	2 mês	3 mês	4 mês		C.Total
1	Serviços preliminares	189.273,46 89,40%	7.479,37 3,53%	7.479,37 3,53%	7.479,37 3,53%		211.711,57 100%
2	Terraplanagem	25.829,12 50,00%	25.829,12 50,00%				51.658,23 100%
3	Radier			429.990,92 50,00%	429.990,92 50,00%		859.981,83 100%
4	Impermeabilização			57.216,82 50,00%	57.216,82 50,00%		114.433,63 100,00%
5	Instalação elétrica			18.506,95 50,00%	18.506,95 50,00%		37.013,90 100,00%
6	Instalação hidráulica			22.315,98 50,00%	22.315,98 50,00%		44.631,95 100,00%
7	Instalação sanitária			22.591,88 50,00%	22.591,88 50,00%		45.183,75 100,00%

CUSTO TOTAL MENSAL	215.102,58	33.308,49	558.101,90	558.101,90	0,00	
CUSTO ACUMULADO	215.102,58	248.411,06	806.512,96	1.364.614,86	1.364.614,86	
PERCENTUAL ACUMULADO	15,76%	18,20%	59,10%	100,00%	100,00%	R\$ 1.364.614,86

Documento assinado digitalmente
gov.br JULIO CESAR CAMPANI
Data: 20/12/2024 16:09:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente
gov.br CANDIDA RIBEIRO DA ROSA RANGEL
Data: 20/12/2024 15:39:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eng. Civil Cândida Rangel
CREA-RS 240.203